

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định trên địa bàn huyện Sơn Hà

Thực hiện Công văn số 1567/UBND-KTTH ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định.

UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1567/UBND-KTTH ngày 24/3/2025 nêu trên. Qua rà soát, UBND huyện Sơn Hà báo cáo tình hình đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

1. Về thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng

UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai công tác Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Đến nay, đã hoàn thiện việc lập, thẩm định dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, hiện nay UBND huyện Sơn Hà xét thấy việc triển khai thực hiện dự án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà vào thời điểm này là chưa phù hợp, nguyên nhân: Tiến độ thực hiện việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, theo Kết luận 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 2639-CV/TU ngày 03/3/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai một số nội dung theo Kết luận 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; về không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sát nhập đơn vị hành chính cấp xã. Nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thực hiện quy hoạch, UBND huyện thống nhất dừng thực hiện dự án.

2. Về đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn huyện có một số dự án được **đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc** nhưng đang thực hiện dở dang, cụ thể như sau:

2.1. Dự án: Trường MN Sơn Ca (điểm trường chính và điểm trường Ka La)

- Tổng mức đầu tư: 8.750.000.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Trường Mầm non Sơn Ca (điểm trường chính): Đầu tư khởi hành chính

quản trị (gồm các phòng họp + văn phòng, phòng chuẩn bị, phòng y tế, phòng nhân viên, 02 phòng phó hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng, 01 khu vệ sinh); phòng học và phòng đa năng; bể nước PCCC, nhà đặt máy bơm, chốt bảo vệ; sân nền, khu vui chơi, tường rào, cây xanh; Hệ thống thoát nước ngoài nhà; Hệ thống PCCC; Hệ thống xử lý nước thải.

+ Trường Mầm non Sơn Ca (điểm trường Ka La): Đầu tư xây dựng 01 phòng học; mái hiên, giếng khoan cấp nước.

* / Dự án có đầu tư các khối phòng làm việc cho ban giám hiệu nhà trường kết hợp có phòng học và phòng đa năng ở tầng trệt.

- Tiến độ thi công:

* Các hạng mục công việc thi công dở dang

+ Điểm trường chính: Đã thi công hoàn thiện phần móng, đà kiềng, bê tự hoại của bê tông cột tầng 1 khối nhà hành chính quản trị, phòng học và phòng đa năng; bể xử lý nước thải; bể tự hoại.

+ Điểm trường Ka La: Đã thi công hoàn thiện phần móng, đà kiềng, bê tự hoại, bê tông cột của 01 phòng học.

* Các hạng mục công việc chưa thi công

+ Điểm trường chính: Bê tông sàn tầng 1, bê tông trụ tầng 2, bê tông sàn tầng 2, lợp mái, hoàn thiện trong và ngoài nhà của khối nhà hành chính quản trị, phòng học và phòng đa năng; bể nước PCCC, nhà đặt máy bơm, chốt bảo vệ; sân nền, khu vui chơi, tường rào, cây xanh; Hệ thống thoát nước ngoài nhà; Hệ thống PCCC; lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

+ Điểm trường Ka La: Bê tông sàn, lợp mái, phần hoàn thiện của 01 phòng học; mái hiên, giếng khoan cấp nước.

2.2. Dự án: Xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai (điểm trường chính và điểm trường Gò Rộc) và Trường TH&THCS Sơn Trung (điểm trường chính, điểm trường Tà Màu, điểm trường Làng Đèo)

- Tổng mức đầu tư: 14.355.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Trường Mầm non Hoa Mai (điểm trường Gò Rộc): Xây dựng mới phòng học; hệ thống cấp nước; nhà vệ sinh; tường rào cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Trường TH&THCS Sơn Trung (điểm Trường chính): Xây dựng mới 4 phòng (2 tầng) bao gồm các phòng: phòng thiết bị giáo dục, phòng đội thiếu niên, phòng truyền thống, phòng sinh hoạt chung; cung cấp lắp đặt thiết bị; thiết kế hệ thống chữa cháy; xây dựng mới nhà vệ sinh, phòng bảo vệ và các công trình phụ trợ khác.

+ Trường TH&THCS Sơn Trung (điểm Trường Tà Màu): Xây dựng mới 2 phòng học; hệ thống cấp nước; nhà vệ sinh; tường rào, cổng ngõ và các công trình

phụ trợ khác.

+ Trường TH&THCS Sơn Trung (điểm trường Làng Đèo): Xây dựng mới hệ thống cấp, thoát nước, sân bê tông và tường rào cổng ngõ.

- *Tiến độ thực hiện:* Chủ đầu tư đang trình thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để tiến hành đăng tải thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình.

2.3. Dự án: Trường TH&THCS Sơn Bao

- Tổng mức đầu tư: 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng).

- Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư khởi hành chính quản trị, nhà vệ sinh học sinh, sân vườn.

** / Dự án đầu tư các phòng làm việc cho ban giám hiệu nhà trường.*

- *Tiến độ thực hiện:* Gói thầu thi công xây dựng công trình được mở thầu vào ngày 25/3/2025, hiện nay đang tiến hành xét thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

2.4. Một số công trình dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa, Trụ sở làm việc khởi công mới năm 2025:

Thực hiện Kết luận số 2734-KL/TU ngày 06/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đại hội và công tác cán bộ; UBND huyện đã xin chủ trương và ban hành văn bản chỉ đạo **dừng thực hiện 10 công trình dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, trụ sở làm việc khởi công mới năm 2025¹.**

3. Đề xuất, kiến nghị

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng xem xét có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán cũng như bố trí kinh phí đối với các công trình, dự án đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư trước thời điểm có chủ trương dừng thực hiện công trình, dự án.

UBND huyện Sơn Hà kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH_(NgocTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Trần Thanh Trung

¹ Trường TH&THCS Sơn Bao, Nhà văn hóa thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao; Nâng cấp nhà văn hóa thôn Gò Ra, xã Sơn Thành; Nâng cấp nhà văn hóa thôn Gò Rinh, xã Sơn Thành; Nâng cấp nhà văn hóa thôn Gò Chu, xã Sơn Thành; Nâng cấp nhà văn hóa thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành; Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Xà Ấy, xã Sơn Cao; Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Phòng Tài chính – Kế hoạch; Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Di Lang, thị trấn Di Lăng; Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Gò Dếp, thị trấn Di Lăng

