

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra thực tế dự án thủy điện Đắk Đrinh 2 và dự án thủy điện Trà Khúc 2

Ngày 03/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi kiểm tra thực tế các công trình: (1) dự án thủy điện Đắk Đrinh 2 và (2) dự án thủy điện Trà Khúc 2. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Hạ và Sơn Linh; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi; lãnh đạo các Công ty: Cổ phần Năng lượng Quảng Ngãi, Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương và đại diện Nhà đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét kết quả kiểm tra thực tế hiện trường thi công và ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án để bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình; khối lượng thi công xây dựng tại các dự án đạt kết quả tốt, phản ánh sự nỗ lực, sự tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện dự án của Chủ đầu tư chặt chẽ, bài bản, nhất là đối với dự án thủy điện Trà Khúc 2. Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy để sớm đưa các dự án vào hoạt động, cung ứng điện cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

2. Để đảm bảo thi công các dự án đúng tiến độ theo thiết kế đã được cơ quan chuyên ngành thẩm định, yêu cầu các địa phương, các sở, ban ngành có liên quan ưu tiên, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai để hỗ trợ, thúc đẩy sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành, nghề khác tại địa phương (*nuôi cá nước ngọt trong lòng hồ, trồng cây ăn quả khu vực xung quanh lòng hồ, ...*).

3. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Đối với dự án thủy điện Đắk Đrinh 2:

- Yêu cầu Chủ đầu tư dự án bố trí nhân lực, thiết bị, nguồn lực đầy đủ để tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự án đúng tiến độ theo thiết kế đã được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

- Yêu cầu UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Hà khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, hiện trạng (*mời các chủ thể có liên quan để xác minh hồ sơ, tài liệu, biên bản đã thực hiện trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kế thừa kết quả đã thực hiện để triển khai bước tiếp theo khi đủ điều kiện*); trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức niêm yết công khai, thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để chi trả theo quy định; tiếp thu ý kiến góp ý của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp để tổ chức tuyên truyền, vận động; xác định cụ thể các trường hợp phải tổ chức bảo vệ thi công để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

- Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh rà soát, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã: Sơn Tây, Sơn Hà: Chỉ đạo hệ thống chính trị ở địa phương và UBND cấp xã, các lực lượng chức năng tại địa phương tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; đảm bảo việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày **30/12/2025**.

- Đối với đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án: Thống nhất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh theo quy định; thời gian hoàn thành trước tháng **02/2026**.

b) Đối với dự án thủy điện Trà Khúc 2

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến Trạm thủy văn Sơn Giang (*Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển kiến nghị của Nhà đầu tư đến Sở Tài chính tại Công văn số 973/VP-CNXD ngày 29/8/2025 nhưng đến nay chưa báo cáo kết quả giải quyết*); hoàn thành trước ngày **13/10/2025**.

- Về nội dung vướng mắc liên quan đến đất đai của dự án: Yêu cầu UBND các xã: Sơn Hạ, Sơn Linh tập trung thực hiện các nội dung công việc theo thẩm quyền (*Thông báo thu hồi đất, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án, thu hồi đất,...*) để hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ; đảm bảo việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày **30/12/2025**.

- Đối với đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án: UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 2985/UBND-CNXD ngày 29/9/2025, yêu cầu Nhà đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Đảng ủy các xã: Sơn Tây, Sơn Hà;
- UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Hạ;
- Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2;
- Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th827

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình