

Số: /BC-BKTNS

Sơn Hà, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND xã Sơn Hà, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 07/7/2026 của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Qua nghiên cứu nội dung báo cáo và các phụ lục kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã triển khai kế hoạch đầu tư công, bố trí vốn cho các công trình trả nợ dự án hoàn thành và công trình khởi công mới; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, tạm ứng vốn và rà soát các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân chung còn thấp; số liệu giữa báo cáo và phụ lục chưa thống nhất; việc đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch và tiến độ các dự án, tiểu dự án chưa cụ thể.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 4.600 triệu đồng, gồm 3.000 triệu đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung do tỉnh phân cấp và 1.600 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, phát triển quỹ đất.

Đến ngày 30/6/2026, lũy kế thanh toán đạt 1.365,766 triệu đồng, bằng khoảng 29,69% kế hoạch; trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành là 499,396 triệu đồng, vốn tạm ứng chưa thu hồi là 866,370 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

UBND xã đã thực hiện chuyển nguồn, giao dự toán và rà soát các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 chuyển sang năm 2026 là 19.273,820963 triệu đồng đến ngày 30/6/2026 chưa phát sinh giải ngân.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

Việc lập kế hoạch, giao vốn và tổ chức thực hiện cơ bản được triển khai. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân còn thấp; nguồn phát triển quỹ đất chưa giải ngân; vốn tạm ứng chưa thu hồi chiếm tỷ trọng lớn.

Tên gọi và tính chất nguồn vốn 1.600 triệu đồng chưa được thể hiện thống nhất; số liệu giải ngân chưa thống nhất với báo cáo thu, chi ngân sách. Tiến độ phê duyệt kế hoạch, dự toán, danh sách đối tượng và phương án thực hiện một số dự án, tiểu dự án còn chậm.

IV. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP

Rà soát, thống nhất tổng kế hoạch vốn, tên nguồn vốn, danh mục công trình, số đã thanh toán, số còn lại giữa báo cáo, phụ lục và số liệu Kho bạc Nhà nước.

Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng công trình; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; thu hồi tạm ứng theo tiến độ hợp đồng.

Rà soát khả năng bố trí và giải ngân nguồn phát triển quỹ đất; kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn đối với nhiệm vụ không còn khả năng thực hiện.

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, dự toán, danh sách đối tượng, hồ sơ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát chất lượng công trình; tổ chức giao ban hằng tháng và gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện công khai nguồn vốn, danh mục dự án, đối tượng thụ hưởng và kết quả giải ngân; bảo đảm các dự án hỗ trợ sản xuất có phương án đầu ra và khả năng duy trì sau hỗ trợ.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã. Kính báo cáo HĐND xã xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ban KT-NS HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Thanh Sơn